

Tjekliste for projektering og udførelse af regnvandsanlæg til wc-skyl og maskinvask i boliger

Grunddata	Ja	Nej	Bemærkninger
Foreligger der en situationsplan?			
Foreligger der oplysninger om terrænkoter?			
Er området kloakeret?			Fællessystem/ separatsystem
Foreligger der en afløbsplan?			
Er der opstemning i hovedkloakken?			Opstemningskote:
Tagflader	Ja	Nej	Bemærkninger
Er tagmaterialet egnet?			
Det fulde areal af taget er tilsluttet regnvandsanlægget			
Foreligger der oplysninger om tagfladens størrelse?			Antal m2
Tilløbssystemet til tanken	Ja	Nej	Bemærkninger
Der er på tegninger ikke angivet sandfang før filter/tank			
Er filtret nedgravet?			
Er filtret tilgængeligt?			
Er afløbet fra filtret ført til sandfang?			
Er afløbet fra filtret ført til kloak?			
Er afløbet fra filtret sikret mod opstemning?			
Ligger ledningerne med de foreskrevne fald?			
Ved behov for evt. supplerende opføringsrør: Er der bestilt værktøj i passende længde til afmontering af filter?			
Tanken	Ja	Nej	Bemærkninger
Er tankens størrelse tilpasset tagarealet?			Størrelse:
Er tanken nedgravet?			
Er tanken frost-/varmesikret?			
Er tanken tilgængelig?			
Regnvandstanken er udført med beroliget indløb og overløb			
Er der tilsluttet en efterfyldning af brugsvand?			

Genvand.dk

Afløbet fra tanken	Ja	Nej	Bemærkninger
Er overløbet udført med skrå afskæring?			
Er overløbet tilsluttet kloakken?			
Er overløbet ført over sandfang?			
Er overløbet sikret mod opstemning?			
Ligger ledningerne med de foreskrevne fald?			
Baggrund/regnvand	Ja	Nej	Bemærkninger
Foreligger der dokumentation/prøvninger på anlægget?			Der skal foreligge prøvningsrapporter, som fabrikanter mv. leverer
Er alle komponenter testet?			
Er alle samlinger udskiftelige?			
Er alle rør mærkede?			
Er alle komponenter mærkede?			
Regnvandsanlæg er projekteret efter reglerne i Rør-center-anvisning 003			
Placering af regnvandsanlæg er i overensstemmelse med placering/kote for nedløb			
Der er sammen med kunden taget stilling til evt. tilslutning/forberedt installation til vaskemaskiner			
Udførelse – VVS arbejde	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der installeret tilbagestrømningssikring ved indføring i bygningen?			
Styring er placeret på beton/muret ydervæg og ikke på let indervæg eller skabsside			
Der er ikke anvendt kobberør eller galvaniserede fittings			
Alle synlige rør-stræk længere end 1 meter er mærket: "Regnvand"			
Rør og bøjninger er dimensioneret korrekt efter tilført vandstrøm og er udført uden neddrosling			
Der udføres trykprøvning af regnvandsrørene fra tank til installationer			

Genvand.dk

Udførelse – El arbejde	Ja	Nej	Bemærkninger
Styring er placeret, så der er tilstrækkeligt plads ved senere service mm.			
Der er etableret tomt trækør fra styring til tank			
Der er ingen samlinger eller kabler mv. i tank			
Udførelse – faskiner	Ja	Nej	Bemærkninger
Faskine er udført efter reglerne i Rørcenter-anvisning 009			
Der er udført nedsivningstest efter Rørcenter-anvisning 009 <u>Resultat af testen:</u> Beregnet størrelse for faskiner: Højde: cm Bredde: cm Længde: cm Produktnavn for blokke til nedsivning: Antal blokke: stk. Areal af tag i alt: m2			
Der er udført skitse for placering af og geometrisk form for sammenbygning af kassetter			
Aflevering af anlæg	Ja	Nej	Bemærkninger
Styring og pumpe er efterprøvet og evt. justeret			
Hele anlægget er grundigt gennemskyllet for urenheder inden overdragelse			
Der er trukket i toilet indtil urenheder fra rørføring er væk			
Ventiler er rensat			
Er der forsat urenheder (manglende gennemskylning af tank) så er dette meddelt projekterende samt kunde			
Der er ved overdragelse udleveret brugsvejledning for anlæg			
Der er udleveret redskaber til afmontering af filter			
Er garantiperiode aftalt?			